

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

Р.Н. Мустафин

«» 2024г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 20-04-14/ 329 от 19.07.2024

На ремонт бака-аккумулятора № 1 горячей воды объемом 200 м³

Объект: котельная цеха № 14

Статья затрат: текущий ремонт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Коли- чество
1.	Подготовка внутренней поверхности резервуара под анти-коррозионное покрытие (пескоструйная обработка, обеспыливание, обезжиривание)	м ²	285,56
2.	Покраска обработанной внутренней поверхности резервуара краской КО-42(Т) в четыре слоя	м ²	285,56


№ п/п	Используемые материалы	Единица измерения	Коли- чество
1.	Купрошлак	кг	6 706
2.	Краска КО-42(Т)	кг	285,56
3.	Технический спирт этиловый ГОСТ 17299-78	кг	14,28
4.	Растворитель	кг	39

Главный энергетик



Р.А. Мадьяров

Разработал:
Инженер БГЭ



В.В. Идиятуллина